

DENOMINAZIONE ENTE	CUP	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	ATTO DI RIFERIMENTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATI DI AGGIUDICAZIONE	CONTRATTO	
	(codice unico progetto)						F.O.L.	(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente		indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto		da compilare in successione per ogni fase procedurale			
Provincia di Terni	F48B20000520001	IPSA PERTINI TERNI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI ALA NUOVA PER ESIGENZE LOGISTICHE	M4	C1	3.3	200.000	20.000	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 237 23/05/2023 verbale consegna 08/08/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	DI.MA WORK S.R.L. 19,2% 134422,16	rep 2910 del 3/9/2023
Provincia di Terni	F45B18003710002	I.T.C. DI ORVIETO. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.	M4	C1	3.3	298.628	29.863	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 266 01/06/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	GIUSEPPE DE GIORGI 25,972% 195669,75	0
Provincia di Terni	F45B18003640001	LICEO CLASSICO "F.A. GUALTERIO" DI ORVIETO: INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: TAMPONATURA IN MURATURA DELLA SCALA DI SICUREZZA IN FERRO, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI E TINTEGGIATURE.	M4	C1	3.3	215.281	-	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.d. 236 23/05/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	IGEA COSTRUZIONI SRL 17,395% 136565,98	0
Provincia di Terni	F42E2000060001	IISPTC "CASAGRANDE - CESI" - SEDE P.LE BOSCO - CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRIMO LOTTO	M4	C1	3.3	560.038	-	SI	66.944	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Determinazione 474 del 14/09/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	COSTRUZIONI B.G. s.r.l. di Aversa (CE) 0,23 371.844,29	0
Provincia di Terni	F48B20000530001	LICEO CLASSICO "G.C. TACITO" DI TERNI: MIGLIORAMENTO SISIMICO SU EDIFICIO SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE	M4	C1	3.3	2.250.000	225.000	SI	167.175	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 350 29/06/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	GEFIM SRL 3,17% 1905435,34	0
Provincia di Terni	F42E20000070001	IISPTC "CASAGRANDE-CESI" DI TERNI: SEDE PIAZZALE BOSCO- CORPI ORIGINARI : LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SECONDO LOTTO	M4	C1	3.3	419.962	357.038	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Determinazione 474 del 14/09/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	COSTRUZIONI B.G. s.r.l. di Aversa (CE) 0,23 524.981,07	0
Provincia di Terni	F42E2000080001	IPSA "PERTINI" OFFICINE DI TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINA ARTI E MESTIERI	M4	C1	3.3	300.000	30.000	SI	28.479	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 342 28/06/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	EDILMASTRO SRL 23,68% 183470,54	0
Provincia di Terni	F42E2000090001	LICEI STATALI LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENZE UMANE "ANGELONI" DI TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	M4	C1	3.3	1.850.000	513.000	SI	138.611	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 361 7/7/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	LA POSTA INDUSTRIES SRL 18,465% 1501837,79	0
Provincia di Terni	F43F2000010001	I.P.S.I.A. DI ORVIETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO	M4	C1	3.3	1.708.000	-	SI	92.000	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 283 07/06/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	G INTECH INNOVATIONS SRLI 22,928% 753814,78	rep 2926 del 25/10/2023
Provincia di Terni	F46B20001190001	ITC NARNI SCALO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	M4	C1	3.3	100.000	10.000	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 139 12/04/2023 verbale consegna 30/6/2023	SI SI - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	PAIELLA CLAUDIO 8% 81280,5	rep 2928 del 26/9/2023
Provincia di Terni	F46B20001230001	ITG DI ORVIETO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	M4	C1	3.3	50.000	-	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 235 23/5/2023 verbale di consegna 30/10/2023	SI SI - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	GIUSEPPE SANTINI 3,10% 38982,5	rep 2928 del 26/9/2023
Provincia di Terni	F46B20001270001	LICEO ARTISTICO DI VIA CROCE (EX ITG) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	M4	C1	3.3	70.000	7.000	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 277 6/6/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	CONSORZIO CO.IN 13,50% 58984,79	rep 2928 del 26/9/2023
Provincia di Terni	F47H20004760001	ITT DI TERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI E COPERTURA CORPO PRINCIPALE E OFFICINE	M4	C1	3.3	138.800	13.880	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	D.D. 108 20/3/2023 #RIFI verbale consegna 26/10/2023	SI SI - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	SIEM SRL 17,40% 101634,68	rep 2928 del 26/9/2023
Provincia di Terni	F45F22000340006	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ITT DI TERNI	M4	C1	1.3	1.650.000	-	NO	-	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	31/08/2023 31/12/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Delibera Presidenziale 98 del 30/08/2023	SI - - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	- - - -	0
Provincia di Terni	F34E22000080006	REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ITIS DI AMELIA	M4	C1	3.3	1.090.000	-	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Determinazione 475 del 14/09/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	RTI Antonini Adriano - Violini Alessandro srl Unipersonale -10,58% 793.853,20	0
Provincia di Terni	F43D22000310006	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DELL'ISTITUTO IPSIA DI ORVIETO	M4	C1	3.3	180.000	-	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Determinazione 472 del 14/09/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	G.intech Innovations & Technologies SRL 1,0700% 105.660,45	0
Provincia di Terni	F44E22000120006	REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA DA DESTINARE A PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO DI TERNI	M4	C1	3.3	730.000	-	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Determinazione 476 del 14/09/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	GEFIM SRL di Narni (TR). -3,71% 408.367,71	0
Provincia di Terni	F45E20000420002	LICEO SCIENTIFICO "DONATELLI" DI TERNI EDIFICIO PREFABBRICATO - TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO.	M4	C1	3.3	1.145.000	-	NO	-	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	Determinazione 471 del 14/09/2023	SI - - -	ESECUTORE RIBASSO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA	NOVEDIL s.r.l. di Terni -6,200% 798.207,00	0