

|    | DENOMINAZIONE ENTE | CUP                     | SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  | MISSIONE | COMPONENTE | MISURA | AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DELL'INTERVENTO | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) | IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro) | IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro) | PROGETTO PREESISTENTE | IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)                             | FASI PROCEDURALI  | TERMINE ULTIMO PREVISTO  | ATTO DI RIFERIMENTO   | RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)                          | DATI DI AGGIUDICAZIONE                                 | CONTRATTO   |                         |
|----|--------------------|-------------------------|--|----------|------------|--------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------|
|    |                    | (codice unico progetto) |  |          |            |        |   |                                    |                                   | F.O.I.                                   | (SI/NO)               | da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente | indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma                                    | indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto |   | da compilare in successione per ogni fase procedurale |  |   |                         |
| 1  | Provincia di Terni | F48B20000520001         | IPSA PERTINI TERNI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI ALA NUOVA PER ESIGENZE LOGISTICHE  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 200.000                            | -                                 | 20.000                                   | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D 237 23/05/2023<br>verbale consegna 08/08/2023                   | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | DI.MA WORK S.R.L.<br>19,2%<br>134422,16   | rep 2910 del 3/9/2023   |
| 2  | Provincia di Terni | F45B18003710002         | I.T.C. DI ORVIETO. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 298.628                            | -                                 | 29.863                                   | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D. 266 01/06/2023<br>verbale di consegna 29/12/2023               | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | GIUSEPPE DE GIORGI<br>25,972%<br>195669,75  | 0                       |
| 4  | Provincia di Terni | F45B18003640001         | LICEO CLASSICO "F.A. GUALTERIO" DI ORVIETO: INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: TAMPONATURA IN MURATURA DELLA SCALA DI SICUREZZA IN FERRO, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI E TINTEGGIATURE. | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 215.281                            | -                                 | -  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.d. 236 23/05/2023<br>verbale di consegna 29/12/2023               | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | IGEA COSTRUZIONI SRL<br>17,395%<br>136565,98                                      | 0                       |
| 5  | Provincia di Terni | F42E20000060001         | ISPTC "CASAGRANDE - CESI" - SEDE P.LE BOSCO CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRIMO LOTTO   | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 560.038                            | -                                 | -  | SI                    | 66.944  | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | Determinazione 474 del 14/09/2023<br>verbale di consegna 28/12/2023 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | COSTRUZIONI B.G. s.r.l. di Aversa (CE)<br>-23,020%<br>371844,289                  | 0                       |
| 6  | Provincia di Terni | F48B20000530001         | LICEO CLASSICO "G.C. TACITO" DI TERNI: MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICIO SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 2.250.000                          | -                                 | 225.000                                  | SI                    | 167.175   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D 350 29/06/2023<br>verbale di consegna 30/11/2023                | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | GEFIM SRL<br>3,17%<br>1905435,34  | 0                       |
| 7  | Provincia di Terni | F42E20000070001         | ISPTC "CASAGRANDE-CESI" DI TERNI- SEDE PIAZZALE BOSCO- CORPI ORIGINARI : LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SECONDO LOTTO   | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 419.962                            | -                                 | 357.038                                  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | Determinazione 474 del 14/09/2023<br>verbale di consegna 29/12/2023 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | COSTRUZIONI B.G. s.r.l. di Aversa (CE)<br>-23,020%<br>524981,07                   | 0                       |
| 8  | Provincia di Terni | F42E20000080001         | IPSA "PERTINI" OFFICINE DI TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINA ARTI E MESTIERI   | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 300.000                            | -                                 | 30.000                                   | SI                    | 28.479  | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D 342 28/06/2023<br>verbale di consegna 30/11/2023                | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | EDILMASTRO SRL<br>23,68%<br>183470,54   | 0                       |
| 9  | Provincia di Terni | F42E20000090001         | LICEI STATALI LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENZE UMANE "ANGELONI" DI TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 1.850.000                          | -                                 | 513.000                                  | SI                    | 138.611   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D. 361 7/7/2023   | SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | LA POSTA INDUSTRIES SRL<br>18,465%<br>1501837,79                                  | 0                       |
| 10 | Provincia di Terni | F43F20000010001         | I.P.S.I.A. DI ORVIETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 1.708.000                          | -                                 | -  | SI                    | 92.000  | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D. 283 07/06/2023<br>verbale di consegna 29/11/2023               | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | G INTECH INNOVATIONS SRL<br>22,928%<br>753814,78                                  | rep 6219 del 18/10/2023 |
| 11 | Provincia di Terni | F46B20001190001         | ITC NARNI SCALO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO   | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 100.000                            | -                                 | 10.000                                   | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D 139 12/04/2023<br>verbale consegna 30/6/2023                    | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | PAIELLA CLAUDIO<br>8%<br>81280,5  | rep 2926 del 25/10/2023 |
| 12 | Provincia di Terni | F46B20001230001         | ITG DI ORVIETO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 50.000                             | -                                 | -  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D 235 23/5/2023<br>verbale di consegna 30/10/2023                 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | GIUSEPPE SANTINI<br>3,10%<br>38982,5  | rep 2928 del 26/9/2023  |
| 13 | Provincia di Terni | F46B20001270001         | LICEO ARTISTICO DI VIA CROCE (EX ITG) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 70.000                             | -                                 | 7.000                                    | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D. 277 6/6/2023<br>verbale di consegna 28/11/2023                 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | CONSORZIO CO.IN<br>13,50%<br>58984,79   | 0                       |
| 14 | Provincia di Terni | F47H20004760001         | ITT DI TERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI E COPERTURA CORPO PRINCIPALE E OFFICINE  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 138.800                            | -                                 | 13.880                                   | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | D.D 108 20/3/2023<br>verbale consegna 26/10/2023                    | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | SIEM SRL<br>17,40%<br>101634,68   | 0                       |
| 15 | Provincia di Terni | F45F22000340006         | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ITT DI TERNI   | M4       | C1         | 1,3    | MIMS  | 1.650.000                          | -                                 | -  | NO                    | -   | PROGETTAZIONE ESECUTIVA<br>AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI | 31/08/2023<br>31/12/2023<br>30/03/2024<br>31/03/2026<br>30/06/2026           | Delibera Presidenziale 98 del 30/08/2023<br>D.D. 834 27/12/2023     | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | IMPRESA COSTRUZIONE SAS DI BRONZETTI GEOM R & C<br>9,99%<br>1264587,34            | 0                       |
| 16 | Provincia di Terni | F34E22000080006         | REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ITIS DI AMELIA  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 1.090.000                          | -                                 | -  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | Determinazione 475 del 14/09/2023<br>verbale di consegna 29/11/2023 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | RTI Antonini Adriano - Violini Alessandro srl Unipersonale<br>-10,58%<br>793853,2 | 0                       |
| 17 | Provincia di Terni | F43D22000310006         | RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DELL'ISTITUTO IPSIA DI ORVIETO  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 180.000                            | -                                 | -  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | Determinazione 472 del 14/09/2023<br>verbale di consegna 29/11/2023 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | G.intech Innovations & Technologies SRL<br>1,0700%<br>105660,45                   | 0                       |
| 18 | Provincia di Terni | F44E22000120006         | REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA DA DESTINARE A PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO DI TERNI   | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 730.000                            | -                                 | -  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | Determinazione 476 del 14/09/2023<br>verbale di consegna 29/11/2023 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | GEFIM SRL di Narni (TR),<br>-3,71%<br>408367,71                                   | 0                       |
| 19 | Provincia di Terni | F45E20000420002         | LICEO SCIENTIFICO "DONATELLI" DI TERNI EDIFICIO PREFABBRICATO - TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO.  | M4       | C1         | 3,3    | MIMS  | 1.145.000                          | -                                 | -  | NO                    | -   | AGGIUDICAZIONE LAVORI<br>AVVIO DEI LAVORI<br>CONCLUSIONE DEI LAVORI<br>COLLAUDO DEI LAVORI                            | 15/09/2023<br>31/12/2023<br>31/03/2026<br>30/06/2026                         | Determinazione 471 del 14/09/2023<br>verbale di consegna 27/11/2023 | SI<br>SI  | ESECUTORE<br>RIBASSO<br>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO IVA | NOVEDIL s.r.l. di Terni<br>-6,200%<br>798207                                      | 0                       |